

A P O		MATRIZ DE RESPONSABILIDADES										VERSÃO 4.0
Autoridade Pública Olímpica		JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO2016										18/ago/15
Tema: REGIÃO BARRA											BR	
Valor Total (R\$ MM): 5.650,7												
OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADE		NÍVEL DE MATUREZADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
PARQUE OLÍMPICO DA BARRA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	BR.01	Projetos básicos e executivos das instalações esportivas	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	mar/13	Concluído	31,1	-	-	-	31,1
	BR.02	Construção do Centro Olímpico de Tênis	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	nov/13	3º trim/15	26,3	-	164,8	-	191,1
	BR.03	Manutenção do Centro Olímpico de Tênis	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	4º trim/15	3º trim/17	-	-	10,6	-	10,6
	BR.04	Construção do Velódromo Olímpico	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	fev/14	4º trim/15	-	-	112,9	-	112,9
	BR.05	Manutenção do Velódromo Olímpico	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	4º trim/15	4º trim/17	-	-	5,9	-	5,9
	BR.06	Construção da Arena do Futuro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	abr/14	4º trim/15	-	-	121,1	-	121,1
	BR.07	Manutenção e desmontagem da Arena do Futuro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	4º trim/15	2º trim/17	-	-	25,7	-	25,7
	BR.08	Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	abr/14	1º trim/16	-	-	217,1	-	217,1
	BR.09	Manutenção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	1º trim/16	4º trim/16	-	-	8,2	-	8,2
	BR.10 ⁶	Adequação do Parque Aquático Maria Lenk	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	abr/15	1º trim/16	21,4	-	-	-	21,4
BR.29	Aquisição, instalação, operação e manutenção do sistema de ar condicionado - Arena Carioca 1, 2 e 3	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/15	1º trim/16	-	-	58,5	-	58,5	
PARQUE OLÍMPICO DA BARRA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, NÃO ESPORTIVAS E DOMÍNIO COMUM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ²	BR.11	Infraestrutura do Parque Olímpico da Barra - redes de água, luz, esgoto	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	5	jul/13	Concluído	528,0	-	-	1.150,0	1.678,0
	BR.12	Construção do Centro Internacional de Radio Difusão (IBC)	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	out/13	3º trim/15					
	BR.13	Construção das Arenas Cariocas 1, 2, 3 (Hall 1, 2 e 3)	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	jul/13	3º trim/15					
	BR.14	Construção do Centro Principal de Mídia (MPC)	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	set/13	4º trim/15					
	BR.15	Parque Olímpico da Barra - Domínio Comum - pavimentação, paisagismo	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	dez/13	2º trim/16					
	BR.16	Construção de Hotel de Mídia	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	dez/13	2º trim/16					
VILA DOS ATLETAS	BR.17	Infraestrutura da Vila Olímpica e Paraolímpica	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	5	set/12	Concluído	-	-	-	2.909,5	2.909,5
	BR.18 ³	Construção da Vila Olímpica e Paraolímpica	PRIVADO	PRIVADO	4	nov/12	1º trim/16					
OUTRAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	BR.19 ⁴	Golfe	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	4	fev/13	2º trim/16	-	-	-	60,0	60,0
OUTRAS INSTALAÇÕES NÃO ESPORTIVAS	BR.20	Construção do Parque dos Atletas	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	dez/10	Concluído	40,3	-	-	-	40,3
ENERGIA ELÉTRICA	BR.21	Construção da primeira linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	5	jan/14	Concluído	-	-	19,3	-	19,3
	BR.22	Construção da segunda linha de alimentação do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	5	jan/14	Concluído	-	-	60,5	-	60,5
	BR.23	Construção da subestação de energia elétrica do Parque Olímpico da Barra	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	5	jan/14	Concluído	-	-	72,9	-	72,9
	BR.26	Construção da primeira linha de alimentação do Campo de Golfe	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	5	jan/15	Concluído	-	-	6,5	-	6,5

Notas:

- ASD: a ser definido.
- Contrato único da Parceria Público Privada (PPP). Valores reajustados conforme índice contratual e metodologia adotada no desenvolvimento da presente Matriz de Responsabilidades.
- Financiamento Caixa Econômica Federal: R\$ 2,33 Bilhões; Recursos Próprios - terreno: R\$ 579,5 MM (agregado à garantia do financiamento).
- Recursos do Governo Municipal referem-se a benefícios urbanísticos concedidos ao privado por meio do Decreto nº 36795 de 20 de fevereiro de 2013.
- Vide letra g. do item III da Metodologia.
- Valor anterior ref. ao edital de licitação. Novo valor corresponde ao escopo em execução.
- Os itens BR.24 e BR.25 foram transferidos para Multirregião (MR.01).
- Os itens BR.27 e BR.28 foram transferidos para Multirregião (MR.02).

Tema: REGIÃO DEODORO

Valor Total (R\$ MM): 846,3

DR

OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADES		NÍVEL DE MATURIDADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO INSTALAÇÕES ESPORTIVAS INFRAESTRUTURA URBANA	DR.00	Projetos básicos e executivos das instalações esportivas	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	nov/13	Concluído	-	-	31,6	-	31,6
	DR.01	Estádio Olímpico de Canoagem Slalom	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16					
	DR.02	Centro Olímpico de BMX	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	4º trim/15					
	DR.03	Arena da Juventude	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16					
	DR.04	Centro Olímpico de Hóquei sobre Grama	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	4º trim/15					
	DR.05	Domínio Comum de Deodoro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16	-	-	643,7	-	643,7
	DR.07	Centro de Mountain Bike	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16					
	DR.08	Estádio de Deodoro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	1º trim/16					
	DR.10	Adequação do Centro Aquático de Deodoro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	2º trim/16					
	DR.11	Adequação do Centro Olímpico de Tiro	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	2º trim/16					
	DR.09	Adequação do Centro Olímpico de Hipismo (Pista de Cross Country, Arena de Salto e Adestramento, Clínica Veterinária, Acomodações dos Tratadores e Baías dos Cavalos)	GOVERNO FEDERAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	jul/14	2º trim/16	-	-	157,1	-	157,1
ENERGIA ELÉTRICA	DR.12	Construção da primeira linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO 4	PRIVADO	4	dez/14	4º trim/15	-	-	9,6	-	9,6
	DR.13	Construção da segunda linha de alimentação do Complexo Esportivo Deodoro	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	4	dez/14	4º trim/15	-	-	4,3	-	4,3

Notas:

1. ASD: a ser definido.
2. Vide letra g. do item III da Metodologia.
3. O item DR.06 - Complexo Esportivo de Deodoro - Domínio Urbano foi transferido para o Plano de Políticas Públicas por fazer parte do legado da região.
4. Valor do Privado definido pela ANEEL após a utilização.
5. Os itens DR.14 e DR.15 foram transferidos para Multirregião (MR.01).

A P O

Autoridade Pública Olímpica

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016

VERSÃO 4.0

18/ago/15

Tema: REGIÃO COPACABANA

Valor Total (R\$ MM): 74,3

CB

OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADES		NÍVEL DE MATURIDADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	CB.01 ¹	Reforma e Adequação do Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas (Obras Cíveis e Infraestrutura para o FoP)	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO ESTADUAL	4	1º trim/15	4º trim/16	-	7,0	-	-	7,0
	CB.02	Adequação da Marina da Glória	PRIVADO	PRIVADO	4	dez/14	1º trim/16	-	-	-	60,0	60,0
ENERGIA ELÉTRICA	CB.05	Construção da primeira linha de alimentação para as instalações de competição da Região de Copacabana (Arena de Copacabana, 2º ponto do Forte de Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, Parque do Flamengo e Marina da Glória)	GOVERNO FEDERAL/ PRIVADO ³	PRIVADO	4	nov/14	2º trim/15	-	-	7,3	-	7,3

Notas:

1. ASD: a ser definido.
2. Vide letra g. do item III da Metodologia.
3. Valor do Privado definido pela ANEEL após a utilização.
4. Os itens CB.03 e CB.04 foram transferidos para Multirregião (MR.01).
5. O item CB.06 foi transferido para Multirregião (MR.02).

A P O

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

VERSÃO 4.0

Autoridade Pública Olímpica

JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016

18/ago/15

Tema: REGIÃO MARACANÃ

MN

Valor Total (R\$ MM): 98,5

OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADES		NÍVEL DE MATURIDADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
	MN.04 ⁷	Adequação do Estádio Olímpico João Havelange	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	4	mai/15	2º trim/16	33,5	-	-	-	33,5
	MN.05 ²	Sambódromo - construção das novas arquibancadas	GOVERNO MUNICIPAL/ PRIVADO	PRIVADO	5	abr/11	Concluído	-	-	-	60,0	60,0
	MN.06	Sambódromo - reforma e reparo das fundações	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO MUNICIPAL	5	ago/11	Concluído	5,0	-	-	-	5,0

Notas:

1. ASD: a ser definido.
2. Recursos do Governo Municipal referem-se a benefícios urbanísticos concedidos ao privado por meio da Lei Complementar nº 108 de 25 de novembro de 2010.
3. Vide letra g. do item III da Metodologia.
4. O item MN.01 - Estádio Olímpico João Havelange - reurbanização do entorno, no valor de R\$ 28 milhões, foi transferido para o Plano de Políticas Públicas por fazer parte do legado da região.
5. O item MN.02 foi excluído em função da substituição da instalação permanente por overlay.
6. O item MN.03 foi excluído em função da não utilização da instalação.
7. Valor anterior ref. ao edital de licitação. Novo valor corresponde ao escopo em execução.
8. Os itens MN.07 e MN.08 foram transferidos para Multirregião (MR.01).

A P O		MATRIZ DE RESPONSABILIDADES										VERSÃO 4.0
Autoridade Pública Olímpica		JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016										18/ago/15
Tema: MULTIRREGIÃO											CM	
Valor Total (R\$ MM): 0,0												
OBRIGAÇÕES	REFERÊNCIA	PROJETOS/AÇÕES	RESPONSABILIDADES		NÍVEL DE MATURIDADE	PRAZOS		FONTE DE RECURSOS (R\$ MM)				VALOR TOTAL
			RECURSOS	EXECUÇÃO		INÍCIO	CONCLUSÃO	GOVERNO MUNICIPAL	GOVERNO ESTADUAL	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	MR.01	Instalações complementares dos equipamentos esportivos e não esportivos	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL/ MUNICIPAL	1	-	-	-	-	-	-	ASD
ENERGIA TEMPORÁRIA	MR.02	Locação de geradores para suprir a energia temporária das instalações	GOVERNO FEDERAL	PRIVADO	2	-	-	-	-	-	-	ASD